



15.01.2024 פרוטוקול ועדת התקשרות מס' 02.2024 אשר התקיימה בתאריך

חכרי המעדנה

מר איל קוץ מטעם גב' גלית שנידר מירון- אגדת הריריה
עד מיכל זלכה מטעם משרד גדרון פישר שות'- יעם"ש
גב' אולגה שעקליס- סמנכ' לית כספים

שותהַתְּפִיכָּם:

גב' עגל נקאש - מנהלת בקרה תקציבית

מנהל הוועדה: גב' ריקי קורן-מנהל חווים והתקשרות

מגיש הבקשה	תחום	שם הפרויקט ותחום השירות הESCO	השווות הצעות	ספק מוצר לאישור (לא כולל מע"מ)	סכום ההתקשרות לאישור (כולל מע"מ)	מסמכים מצורפים
1 דיוון: לצורך בחינת מצב צנרת המים והביבג שבוצעו ע"י הקבלן היוצא (בן שטרית) ובטרם כניסה הקבלן החדש, נדרש ביצילום המערכת ובדיקה. נעשתה פניה באמצעות מנה"פ ל- 3 חברות שעוסקות בתחום, התקבלו 3 הצעות מחיר. ממולץ להתקשר עם חגי- אישור מילוט בע"מ שהציג את ההצעה הזולה ביותר בסכום של 66,900 ₪ בתוספת מע"מ. על- יש חשד לומדים/ ביצוע לא תקין. אליל- האם הקבלן היוצא מחויב בעלוויות? על- בהתאם לממצאים, אם נגלה מילוט בטיב הביצוע, נקבע את כל העלוויות לתביעה נגד בן שטרית. החלטה: הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם חגי- אישור מילוט בסכום של 66,900 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ויתגלו מילוט בטיב הביצוע, העלוויות יכנסו לתביעה נגד בן שטרית.	תשתיות- בדיקות צנרת מים וביזב	גבי ילדים מרום טוה (68)	השווות ההצעות	חגי- אישור AMILUT BEU'M	66,900 ₪	מסמכים הבקשה

מגבש הבקשה	תחום	שם הפרויקט ותחומי השירות הנובקש	השוואת הצעות	ספק מוצר לאישור	סכום התיקשרו ת לאישור (כולל מע"מ)	סכום התיקשרו ת לאישור (לא כולל מע"מ)	מסמכים מצורפים
2 מחלקה- הנדסה- זרען פריליק	פלדה	גני ילדים מרום גובה (68)	ל.ר	אחחים ממ"ב- תשויות מתקנת ובניה בע"מ	227,857 ₪	194,750 ₪	1. מסמכי הבקשה 2. בקשה לקבל המבנה 3. חود משפטית 4. הסכם החתום 5. בני הקובלן הראשי(היוצא) לבני קובלן המשנה כתב הצהרה, התניות шибוי בלתי חורים מקבלן המשנה

<p>זאת ועוד מדובר בקונסטרוקציה שביצועה נעשה זה מכבר על ידי קבלן המשנה כר שהעדר התקשרות עמו תביא לידיocr שהקונסטרוקציה לא תסופק לעירייה והעובדת טרד לטמיון, מקרה כאמור ניתן לראותות כהתקשרות לצורך הצלת הרכוש (תקנה 3(6) לתקנות המכרים ולכן ניתן לראותות בהתקשרות זו עם קבלן המשנה כהתקשרות דחופה.</p> <p>בנוסף, ועדת ההתקשרות מוסכמת במקרים מסוימים לשנות מתנהה של התקשרות ראה לעניין ע"מ 877/21 ממ"ל מפעלי מיזור לישראל -ג- מדינת ישראל ואח' (פורסם בנבו). ראו גם דברי המלומד עומר דקל: "כאשר הטעם העומד בבסיסו השניינו נסיבות לרשות לא להיות כל דרך לצפותן, יש בכרך כדי לחזק את הנטייה לאשר את השניינו – להבדיל מנסיבות בהן הצורך בשינוי נובע מרשלנות בתכנון המכון או החוצה" (עומר דקל, "שניינו תנאה של התקשרות שנרכשת בעקבות מכון", משפט ועסקים ה', תשס"ו, עמ' 32)). נראה כי במקרה אמרו סילוק ידו של הקבלן הבא לידיocr שהחברה נאלצה למצוא פתרון מיידי ל渴別ת הקונסטרוקציה שנבנתה עבורה זה מכבר ומשכך החלטה להסביר החוזה ביחס לעובדה זו בלבד לקבלן המשנה נראה סבירה בנסיבות העניין ונמצאת בגדרו של שיקול הדעת המסור לוועדת ההתקשרות.</p> <p>הוועדה מתבקשת לאשר את ההתקשרות עם אחיהם ממייב- תעשיית מתכת ובניה בע"מ בסכום של 194,750 ₪</p> <p>ההחלטה: הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם אחיהם ממייב- תעשיית מתכת ובניה בע"מ בסכום של 194,750 ₪ בתווספת מע"מ. מותנה בחתימה על חוזה שעורך זיכה תcin.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מגיש הבקשה	שם הפרויקט ותחומי השירות הmobius	תחום	הבקשה	שם הפרויקט ותחומי השירות הmobius	ספק הצעות לאישור	סכום התקשרות לאישור (כלל מע"מ)	סכום התקשרות לאישור (לא כולל מע"מ)	סכום התקשרות לאישור (כולל מע"מ)	מסמכים מצורפים
3 מחלקה הנדסיה- מוריה איזטנסקי	מашבה ומאג'ר למערכת הספרינקלרים	גדילה	מרכז קהילתי נרקיסים (110)	יוסי פניני مهندסים יעצמים בע"מ	16,029 ₪	13,700 ₪	13,700 ₪	16,029 ₪	מסמך הבקשה
דיוון: לצורך תכנון משבה ומאג'ר למערכת הספרינקלרים, נדרש גידלה לחוזה.									
סכום החוזה טרם הגדלה עומד על סך- 78,700 ₪ הגידלה של 21% סכום החוזה לאחר הגדלה עומד על סך- 65,000 ₪									
סהם החוזה לאחר הגדלה עומד על סך- 78,700 ₪ הגידלה של 21% בהתאם להצעת המחייב, הוועדה מתבקשת לאשר הגדלה בסכום 13,700 ₪ בתווספת מע"מ									
<u>איל-</u> אמי לא יכול לאשר בקשות פרויקט נרקיסים. הפרויקט נעוצר.									
<u>על-</u> זה חלק מעבדה שאשרה, בהתחלה לא חשבנו שיש צורך במשבה.									
<u>איל-</u> האם זו גידלה לצורך סגירת החשבון?									
<u>על-</u> כן. אחרי ההגדלה האות הכל יעצה.									
ההחלטה: הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם יוסי פניניمهندסים יעצמים בע"מ בסכום של 13,700 ₪ בתווספת מע"מ									

מגיש	הבקשה	תחום	שם הפרויקט ותחום השירות המבוקש	השוואת הצעות	ספק מוצר לאישור	סכום ההתקשרות לאישור (לא כולל מע"מ)	סכום ההתקשרות לאישור (כולל מע"מ)	התקשרות מצורפים	מסמכים מצורפים
4 מחלקה-הנדסה מריה איזוטובסקי	מערכת מחשב ומולטימדיה וMORE	הגדלה	בית ספר תבני (71)	קרן אור לי 1996 בע"מ	30,511 ₪	35,697 ₪	30,511 ₪	חוות דעת של מנהל הפרויקט	<u>מסמך+b</u> <u>הבקשה+</u> <u>חוות דעת של</u> <u>מנהל</u> <u>הפרויקט</u>

דיוון: עברו תכון מערכות מחשב ומולטימדיה וכן, בדיקה ועדכון כתבי כמויות בהתאם לשיטים והוועדות מתבקשת לאישר הגדלה בסכום 30,511 ₪ בתוספת מע"מ

אייל- יש לי בעיה לאישר את הבקשה. היא תצטרך אישור מיוחד של גלית.

על- זה צורך של הבניין.

אייל- אני צריכה להבין את ההשלכות.

על- זו שיטים ובקשות מהעירייה. הייתה אדריכלית פנים.

אייל- זה בעיניתי לאישר ב擢ה מאות בקשה.

מייל- מסכימה עם העקרון שאנחנו לא מאשרים בדיעד. מבחינת ההיקפים הכספיים, מוחבר הגדלה מיטריה ביחס להיקף והחזה המקורי שיਆה עולה על 25%.

אייל- אני צריכה להבין מה ההשלכות. כי זה יסכל לגוזם לעליות עתידיות על שיטים שיצטרם. יש לנו השלכות כספיות שיכלולו להזות מאד גבוהות.

החלטה: הוועדה לא מאשרת את הגדלה

מספרים מצורפים	סכום ההתקשרות לאישור (כולל מע"מ)	סכום ההתקשרות לאישור (לא כולל מע"מ)	סכום מושיע לאישור	השווות הצעות	שם הפרויקט ותחומי השירות הمبוקש	תחום	מגיש הבקשה
<u>מספרכי הבקשה</u>	1,082,250	925,000 ₪	זיאל ממן	מצ"ב טבלת השוואה	ספראי כניתה דרומית (66)	ניהול פרוייקט	5 מחלקת הנדסה- טעה בהחש

דיוון: עיריית רמת גן, באמצעות חכ"ל ביקש לתוכנן כניסה חדשה לספראי מדרך 461. חכ"ל פנתה לארבע משרדי ניהול פרויקטים לצורך ניהול הפרויקט. הוגשו 4 הצעות. הוועדה מתבקשת לאשר את היעוץ זיאל ממן ניהול ופיקוח בע"מ בתקציב של 925,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר הציע את ההצעה הנמוכה ביותר.

איל- אונטם לא מאושרים פרויקטים חדשים. לא תקצטו את הפרויקט זהה.

על- הפרויקט היה חלק מתחומי העבודה של העירייה.

איל- כרגע זה לא מאושר (כי לא הגיע אליו אישור). אני אבחן עם גלית.

החלטה: ההתקשרות לא מאושרת (אם וכאשר יאושר ויתוקצב, ניתן להציג שוב את הבקשה לוועדה).

אישור פרוטוקול ועדת התקשרות מס' 02.2024 אשר התקיימה בתאריך 15.01.2024:

אלג'ר שקלין
סמכילית כספים
החותמת הנקראת כספים
גב' אלג'ר שקלינה ר'ג
סמכילית כספים

ד"ר שוץ, צו"ץ
מס' רחלון 46643 ושות'
נדען פיל"ז נמל אשדוד 39 תיא
זריאלי מגדל אשקלון

עד דן שוץ
יעמ"ש

ג'ייאן שנידר מימן
אבחית העירייה

גב' גלית שנידר מימן
గברית העירייה

ריקי קורן
מנהל חוץ ותקשרות
חברה הכלכלית רמת-גן
גב' ריקי קורן
מנהל חוץ ותקשרות